



Cuenta Pública 2024
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1)

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-089-050-2061	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ZONA DEL PUENTE HERMILO MENA BORDO NORTE, PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	TLA/DOP/R28-MANDA/AD-021/2024	PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	17/05/24	31/08/24	CONTRATO		34%	34%	150101	RAMO28 2024	\$ 8,513,733.57
1235-084-012-2059	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA EN SU SEGUNDA ETAPA UBICADA EN PROL VALLEJO 100 M ESQ AV ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ U H EL TENAYO	TLA/DOP/R-28/R-006/2024	U. H. EL TENAYO.	28/03/24	28/04/24	CONTRATO		100%	100%	110101	RAMO28 2024	\$ 4,999,601.74
											Total (13)	13,513,335.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

[Signature]
presidencia Municipal

 C. Raciél Pérez Cruz
 Presidente Municipal

[Signature]
Secretaría de Ayuntamiento

 C. Miguel Ángel Bravo Suberville
 Secretario del Ayuntamiento

[Signature]
Tesorería Municipal

 C. Ricardos Santos Arreola
 Tesorero Municipal

[Signature]
Dirección de Infraestructura Urbana

 C. Ana Luisa Cambrón Degollado
 Directora de Infraestructura Urbana