



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad R(1) 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)	(4)			(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132 UBICADA EN CALLE ALPINO ANDECA Y CALLE EXPLORADORES DE OCCIDENTE AMBOS TURNOS CCT 15EPR22831 Y 15EPR22844 COL LAZARO CÁRDENAS 3A SECCIÓN	COL LAZARO CÁRDENAS 3A SECCIÓN	347	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 744,119.17	\$ 5,880.83	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 0585 HERIBERTO ENRIQUEZ CCT 15EES0984G UBICADA EN CALLE PRIMARIA No 4 COL REFORMA URBANA	COL REFORMA URBANA	249	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 994,600.00	\$ -	\$ -	\$ 994,600.00	\$ 988,684.87	\$ 5,915.13	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INSURGENTES DE MEXICO CCT 15DES0257R UBICADA EN AV PROLONGACIÓN 100 MT U.H.EL TENAYO	U.H.EL TENAYO	186	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 1,290,733.52	\$ -	\$ -	\$ 1,290,733.52	\$ 1,283,867.55	\$ 6,865.97	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN UNA COLINDANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA CCT 15EPR0591A Y 15EPR0923Z UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MNA 24 COL TLALNEPANTLA CENTRO	COL TLALNEPANTLA CENTRO	454	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 556,950.00	\$ -	\$ -	\$ 556,950.00	\$ 554,355.06	\$ 2,594.94	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN UNA COLINDANCIA DEL CETIS 165 GERARDO MURILLO DR ATL UBICADO EN CALLE PERIODISTAS NUM 100 CCT 15DET01650 COL PRENSA NACIONAL	COL PRENSA NACIONAL	468	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00	\$ 949,496.74	\$ 503.26	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN UNA COLINDANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CCT 15OPR08908 UBICADA EN CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO SN COL LAZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL LAZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	798	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 725,000.00	\$ -	\$ -	\$ 725,000.00	\$ 723,896.41	\$ 1,103.59	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CCT 15OPR08908 UBICADA EN CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO SN COL LAZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL LAZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	229	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,283,867.55	\$ 216,132.45	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 37 CCT 15OST0037Y QUETZALCÓATL UBICADA EN CALLE CAMINO VEJO COL EX EJIDO DE SANTA CECILIA	COL EX EJIDO DE SANTA CECILIA	649	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,586.16	\$ 2,413.84	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA CCT 06JUN0393A UBICADO EN CALLE JARDINEROS SN UH ROSARIO I SECTOR I	U.H.ROSARIO I SECTOR I	689	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 960,811.10	\$ -	\$ -	\$ 960,811.10	\$ 959,350.52	\$ 1,460.58	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM 118 CCT 15EBH0254Q UBICADA EN AV CERRO DE LA CANTERA SN COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	47	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 2,975,455.00	\$ -	\$ -	\$ 2,975,455.00	\$ 2,973,556.62	\$ 1,898.38	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRESCOLAR FEDERICO GAMBOA CCT 15DJN0380U AMBOS TURNOS UBICADO EN CALLE LEFMAN SN COL SIDRO FABELA	COL SIDRO FABELA	798	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRNGIDA	\$ 2,183,450.00	\$ -	\$ -	\$ 2,183,450.00	\$ 2,183,407.98	\$ 42.02	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) 092 - Tlaxtepec de Baz

092 - Tlaxtepec de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA EVA SAMANO BISHOP CCT 15DPR21483 Y PRIMARIA ALFONSO REYES CCT 15DPR2148E AMBOS TURNOS UBICADA EN ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISTAS DEL DF NÚM 3325 COL LAZARO CARDENAS 3A SECCIÓN	COL LAZARO CARDENAS 3A SECCIÓN	812	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,995,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,995,000.00	\$ 1,994,293.07	\$ 706.93	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA FORD 107 DR GUSTAVO BAZ PRADA CCT 15EPR2104G UBICADA EN CALLE MOCTEZUMA SN FRACC SAN JAVIER	FRACC SAN JAVIER	254	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,100,000.00	\$ 2,093,746.77	\$ 6,253.23	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM 0211 PEDRO MORENO CCT 15ETV0295Z UBICADA EN RETORNO 3 NO 5 COL HOGAR OBRERO	COL HOGAR OBRERO	689	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 870,394.00	\$ -	\$ -	\$ 870,394.00	\$ 868,090.70	\$ 2,303.30	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 0077 LIC BENITO JUAREZ AMBOS TURNOS CCT 15ES0189A UBICADA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS No 41 COL TEQUEXQUINAHUAC	COL TEQUEXQUINAHUAC	638	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,421,843.19	\$ -	\$ -	\$ 1,421,843.19	\$ 1,417,767.43	\$ 4,075.76	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 15DPR0892Z UBICADA EN CALLE CLUB ALPINO VANGUARDIA SN COL LAZARO CARDENAS 1RA SECCIÓN	COL LAZARO CARDENAS 1RA SECCIÓN	117	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,405,000.00	\$ 1,398,482.05	\$ 6,517.95	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE ALJA EN TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CCT 15TV0243U UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN POPOCATEPETL COL DR JORGE JIMENEZ CANTÚ	COL DR JORGE JIMENEZ CANTÚ	117	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 633,773.71	\$ 66,226.29	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM 24 NO VÍCTOR BRAVO AHUJA CCT 15DST0024U UBICADA EN AV EMILIANO ZAPATA PUEBLO DE SAN JUAN KHUATEPEC	PUEBLO DE SAN JUAN KHUATEPEC	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,003,095.72	\$ -	\$ -	\$ 2,003,095.72	\$ 1,998,318.73	\$ 4,776.99	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUERNAVACA COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	2,578	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,431,796.27	\$ -	\$ -	\$ 1,431,796.27	\$ 1,428,371.16	\$ 3,425.11	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUERNAVACA COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO	2,578	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,317,252.56	\$ -	\$ -	\$ 1,317,252.56	\$ 1,315,119.76	\$ 2,132.80	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE CAHALETA Y CERRADA PUERTO PRINCE COL EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	COL EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,065,124.13	\$ -	\$ -	\$ 1,065,124.13	\$ 809,598.15	\$ 255,525.98	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLE CAHALETA Y CERRADA PUERTO PRINCE COL EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	COL EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,301,818.38	\$ -	\$ -	\$ 1,301,818.38	\$ 1,242,966.90	\$ 58,851.48	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN ENTRE CALLE MERCENARIOS Y AMACITUALI COL LAZARO CARDENAS 3RA SECCIÓN	COL LAZARO CARDENAS 3RA SECCIÓN	22,939	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,332,900.64	\$ -	\$ -	\$ 5,332,900.64	\$ 5,326,083.51	\$ 6,817.13	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PERIFÉRICO DEL PANTEÓN ENTRE CALLE MERCENARIOS Y AMACITUALI COL LAZARO CARDENAS 3RA SECCIÓN	COL LAZARO CARDENAS 3RA SECCIÓN	22,939	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,931,513.73	\$ -	\$ -	\$ 3,931,513.73	\$ 3,902,236.69	\$ 29,277.04	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A (1) 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAÑO Y CALLE 22 DE AGOSTO COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO	COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO.	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,445,430.60	\$ -	\$ -	\$ 1,445,430.60	\$ 1,435,811.00	\$ 9,619.60	100%
02	01	03	01	01	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE CALLE PUERTO TOPOLOBAÑO Y CALLE 22 DE AGOSTO COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO	COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO.	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,766,637.40	\$ -	\$ -	\$ 1,766,637.40	\$ 1,763,559.53	\$ 3,077.87	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO TOPOLOBAÑO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE GABRIELA MISTRAL COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO	COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO.	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,445,430.60	\$ -	\$ -	\$ 1,445,430.60	\$ 1,437,659.95	\$ 7,770.65	100%
02	01	03	01	01	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PUERTO TOPOLOBAÑO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE GABRIELA MISTRAL COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO	COL EX EJIDOS DE TEPEQUILCO.	9,459	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,766,637.40	\$ -	\$ -	\$ 1,766,637.40	\$ 1,764,342.82	\$ 2,294.58	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DURAN CASTRO ENTRE AV DEL TANQUE Y AV PAVÓN COL LOMAS DE SAN JUAN KHUATEPEC	COL LOMAS DE SAN JUAN KHUATEPEC.	20,757	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,067,431.88	\$ -	\$ -	\$ 1,067,431.88	\$ 1,050,827.35	\$ 16,604.53	100%
02	01	03	01	01	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DURAN CASTRO ENTRE AV DEL TANQUE Y AV PAVÓN COL LOMAS DE SAN JUAN KHUATEPEC	COL LOMAS DE SAN JUAN KHUATEPEC.	20,757	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,304,638.97	\$ -	\$ -	\$ 1,304,638.97	\$ 1,295,993.73	\$ 8,645.24	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AV CAMINO NACIONAL SUR Y AV PROLONGACIÓN HDALGO PUEBLO SAN PEDRO BARRENTOS	PUEBLO SAN PEDRO BARRENTOS	9,266	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,146,144.60	\$ -	\$ -	\$ 1,146,144.60	\$ 1,135,252.63	\$ 10,891.97	100%
02	01	03	01	01	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AV CAMINO NACIONAL SUR Y AV PROLONGACIÓN HDALGO PUEBLO SAN PEDRO BARRENTOS	PUEBLO SAN PEDRO BARRENTOS	9,266	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,400,843.40	\$ -	\$ -	\$ 1,400,843.40	\$ 1,385,619.51	\$ 15,223.89	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PINOS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE DEL SUR COL AHUEHUETES	COL AHUEHUETES	7,780	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,242,272.43	\$ -	\$ -	\$ 1,242,272.43	\$ 1,241,861.75	\$ 410.68	100%
02	01	03	01	01	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE PINOS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE DEL SUR COL AHUEHUETES	COL AHUEHUETES	7,780	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,518,332.98	\$ -	\$ -	\$ 1,518,332.98	\$ 1,515,130.24	\$ 3,202.74	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PUERTO TAMPICO Y PROLONGACIÓN TAMPICO ENTRE PUERTO CANCÚN Y CALLE MAZATLÁN COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	2,579	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,532,941.11	\$ -	\$ -	\$ 2,532,941.11	\$ 2,530,903.30	\$ 2,037.81	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE PUERTO TAMPICO Y PROLONGACIÓN TAMPICO ENTRE PUERTO CANCÚN Y CALLE MAZATLÁN COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	2,579	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,205,643.64	\$ -	\$ -	\$ 3,205,643.64	\$ 3,204,312.27	\$ 1,331.37	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PUERTO CANCÚN ENTRE PUERTOS MEXICANOS AL FINAL DE LA CALLE COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	2,579	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,976,351.43	\$ -	\$ -	\$ 3,976,351.43	\$ 3,976,183.88	\$ 167.55	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE PUERTO CANCÚN ENTRE PUERTOS MEXICANOS AL FINAL DE LA CALLE COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	COL LOMAS DE SAN ANDRÉS ATENCO AMPLIACIÓN	2,579	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,439,392.69	\$ -	\$ -	\$ 4,439,392.69	\$ 4,435,619.73	\$ 3,772.96	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A (1) 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LA ROMANA Y AV TIANEPANTLA FRACC EL OLIVO I PARTE BAJA	FRACC.EL OLIVO II PARTE BAJA.	2,977	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,685,238.55	\$ -	\$ -	\$ 1,685,238.55	\$ 1,346,069.81	\$ 339,168.74	100%
02	01	03	01	01	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE LA ROMANA Y AV TIANEPANTLA FRACC EL OLIVO II PARTE BAJA	FRACC.EL OLIVO II PARTE BAJA.	2,977	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,059,736.01	\$ -	\$ -	\$ 2,059,736.01	\$ 1,868,803.71	\$ 190,932.30	100%
02	02	03	01	02	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISMO DEL DF ENTRE CALLE CLUB LEOPARDOS Y CALLE CLUB MONTANISTA NEBLA COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,468,611.02	\$ -	\$ -	\$ 5,468,611.02	\$ 5,465,210.60	\$ 3,400.42	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE ASOCIACIÓN DE EXCURSIONISMO DEL DF ENTRE CALLE CLUB LEOPARDOS Y CALLE CLUB MONTANISTA NEBLA COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 7,242,958.00	\$ -	\$ -	\$ 7,242,958.00	\$ 7,220,731.24	\$ 22,226.76	100%
02	02	03	01	02	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CLUB DE EXCURSIONISTAS ENTRE CALLE CABALLEROS AZTECAS Y CALLE CLUB ALPINO LEÓN GTO COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,020,131.58	\$ -	\$ -	\$ 3,020,131.58	\$ 3,013,827.24	\$ 6,304.33	100%
02	01	03	01	01	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE CLUB DE EXCURSIONISTAS ENTRE CALLE CABALLEROS AZTECAS Y CALLE CLUB ALPINO LEÓN GTO COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,691,271.93	\$ -	\$ -	\$ 3,691,271.93	\$ 3,672,681.86	\$ 18,590.07	100%
02	02	03	01	02	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL DF ENTRE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA A CALLE XOCOTITLÁN COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,432,398.65	\$ -	\$ -	\$ 4,432,398.65	\$ 4,407,496.98	\$ 24,901.67	100%
02	01	03	01	01	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL DF ENTRE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA A CALLE XOCOTITLÁN COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,048,390.71	\$ -	\$ -	\$ 5,048,390.71	\$ 5,027,399.67	\$ 20,991.04	100%
02	01	03	01	01	01	25	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE ALPINO PANAMÍ ENTRE ALPINO LEÓN GTO Y CALLE CLUB ALPINO TENOCHTITLÁN COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,112,463.41	\$ -	\$ -	\$ 5,112,463.41	\$ 5,111,718.25	\$ 745.16	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE ALPINO PANAMÍ ENTRE ALPINO LEÓN GTO Y CALLE CLUB ALPINO TENOCHTITLÁN COL LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN.	21,049	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,248,566.38	\$ -	\$ -	\$ 6,248,566.38	\$ 6,243,472.58	\$ 5,093.80	100%
02	02	03	01	02	01	25	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE MEZQUITAL ENTRE CALLE CERRO DE LA MESA Y CALLE CERRO DE LAS PALOMAS COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ.	35,256	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,952,058.67	\$ -	\$ -	\$ 1,952,058.67	\$ 1,950,250.59	\$ 1,808.08	100%
02	01	03	01	01	01	26	01 01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE CERRO DE MEZQUITAL ENTRE CALLE CERRO DE LA MESA Y CALLE CERRO DE LAS PALOMAS COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ.	35,256	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,385,849.49	\$ -	\$ -	\$ 2,385,849.49	\$ 2,385,544.61	\$ 304.88	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A (1) 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CERRO DE LOS TEPOZANES ENTRE CALLE CERRO DE LA COLMENA Y CALLE CERRO DE LA CAMPANA COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	35,256	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,174,285.45	\$ -	\$ -	\$ 2,174,285.45	\$ 2,079,070.64	\$ 95,214.81	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE CERRO DE LOS TEPOZANES ENTRE CALLE CERRO DE LA COLMENA Y CALLE CERRO DE LA CAMPANA COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	35,256	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,657,459.99	\$ -	\$ -	\$ 2,657,459.99	\$ 2,520,884.52	\$ 136,575.47	100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CERRO DE LAS CRUCES Y AL FINAL DE LA CALLE	COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	1,265	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,610,834.80	\$ -	\$ -	\$ 1,610,834.80	\$ 1,606,369.18	\$ 4,465.62	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE SEGURIDAD EN CALLE HUASCARÁN DE CALLE ANAHUAC A CALLE SHERPAS LOCALIDAD COL LAZARO CÁRDENAS SA SECCIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ	COL LAZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN	22,839	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 985,300.00	\$ -	\$ -	\$ 985,300.00	\$ 979,618.83	\$ 5,681.17	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE SEGURIDAD EN CALLE SAN JOSÉ DE CARRETERA FEDERAL PACHUCAMEXICO A AV ACUEDUCTO LOCALIDAD FRACC IND FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA PRESA TLALNEPANTLA DE BAZ	FRACC. IND. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA PRESA	3,287	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,233,750.87	\$ -	\$ -	\$ 1,233,750.87	\$ 1,225,674.98	\$ 8,075.89	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL CA MUNICIPAL UBICADO DENTRO DEL PARQUE CRI CRI LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA PRESA TLALNEPANTLA DE BAZ	FRACC. IND. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA PRESA	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ 1,239,364.06	\$ 10,635.94	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA "TECALI" TEQUEXQUINAHUAC UBICADO EN AV DR GUSTAVO BAZ ESQUINA CALLE DURAZNO LOCALIDAD PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC TLALNEPANTLA DE BAZ	PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	14	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 969,050.87	\$ -	\$ -	\$ 969,050.87	\$ 965,401.91	\$ 3,648.96	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBERTA TPO ARCO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE TLALNEPANTLA CCT 15EBP00209 Y 15EBH0322X AMBOS TURNOS UBICADA EN AV JUÁREZ SN ESQ VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN XTACALA TLALNEPANTLA DE BAZ	PUEBLO SAN JUAN XTACALA	979	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,491,242.43	\$ 8,757.57	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBERTA TPO ARCO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 075 LAS XTACALAS CCT 15EES0301N UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN LOCALIDAD PUEBLO DE SAN JUAN XTACALA TLALNEPANTLA DE BAZ	PUEBLO DE SAN JUAN XTACALA	378	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ 1,098,708.79	\$ 1,291.21	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBERTA TPO ARCO EN EL JIRÓN DE NIÑOS AGUSTÍN GONZÁLEZ PLATA CCT 15DJN0062V Y 15DJN1505F AMBOS TURNOS UBICADO EN BOULEVARD MORELOS Y CALLE CUARTEMOC LOCALIDAD COL AMPLIACIÓN SAN JAVIER TLALNEPANTLA DE BAZ	COL AMPLIACIÓN SAN JAVIER	317	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,235,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,235,600.00	\$ 1,230,197.37	\$ 5,402.63	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBERTA TPO ARCO EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 15DP00809V AMBOS TURNOS UBICADA EN CALLE VIVEROS DEL ALTIPLANO SN LOCALIDAD COL VIVEROS DE LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL VIVEROS DE LA LOMA	617	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,296,608.64	\$ -	\$ -	\$ 1,296,608.64	\$ 1,268,683.36	\$ 27,925.28	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad: 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF BASILIO BADILO CCT 15DPR0713N UBICADA EN CALLE CAÑADA No 81A LOCALIDAD FRACC PLAZAS DE LA COLINA TLALNEPANTLA DE BAZ	FRACC. PLAZAS DE LA COLINA	260	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,405,893.06	\$ -	\$ -	\$ 2,405,893.06	\$ 2,403,647.89	\$ 2,245.17	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PODER DE DIOS UBICADO EN CALLE MITLA SN LOCALIDAD COL PODER DE DIOS TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. PODER DE DIOS.	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,404,050.88	\$ -	\$ -	\$ 1,404,050.88	\$ 1,142,623.76	\$ 261,427.12	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUCAS PATONI UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SN LOCALIDAD COL SAN LUCAS PATONI TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. SAN LUCAS PATONI.	80	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,219,050.87	\$ -	\$ -	\$ 2,219,050.87	\$ 2,210,572.63	\$ 8,478.24	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CDA PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0+00000 AL KM 0+12825 DE CALLE SAN LUCAS AL FINAL DE LA CERRADA LOCALIDAD PUEBLO SAN LUCAS PATONI TLALNEPANTLA DE BAZ	PUEBLO SAN LUCAS PATONI.	750	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,703,101.75	\$ -	\$ -	\$ 2,703,101.75	\$ 2,702,006.48	\$ 1,095.27	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REHABILITACIÓN A MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE EN MURO DE CONTENCIÓN SOBRE AV HIDALGO LOCALIDAD COL ISIDRO FABELA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. ISIDRO FABELA.	2,352	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,206,193.47	\$ -	\$ -	\$ 5,206,193.47	\$ 4,430,816.24	\$ 775,375.23	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2DA CDA EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+00000 AL KM 0+07628 ENTRE EMILIANO ZAPATA AL FINAL DE LA CALLE LOCALIDAD COL EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA	4,387	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,351,286.56	\$ -	\$ -	\$ 2,351,286.56	\$ 2,176,544.28	\$ 174,742.28	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO DEL SUR DEL KM 0+00000 AL KM 0+10700 DE CALLE ALAMO A CALLE PINOS LOCALIDAD COL AHUEHJETES TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. AHUEHJETES	1,837	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,303,271.97	\$ -	\$ -	\$ 2,303,271.97	\$ 2,302,334.92	\$ 937.05	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL KM 0+00000 AL KM 0+05585 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GARDENIA LOCALIDAD COL EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA	4,387	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,158,284.63	\$ -	\$ -	\$ 2,158,284.63	\$ 2,153,850.09	\$ 4,434.54	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL KM 0+00000 AL KM 0+08773 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GARDENIA LOCALIDAD COL EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA	4,387	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,095,234.79	\$ -	\$ -	\$ 3,095,234.79	\$ 3,094,383.62	\$ 851.17	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+00000 AL KM 0+10506 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GARDENIA LOCALIDAD COL EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. EX HACIENDA DE SANTA MÓNICA	4,387	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,263,350.61	\$ -	\$ -	\$ 3,263,350.61	\$ 3,255,072.90	\$ 8,277.71	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A (1) 092 - Tlalnepantla de Baz 092 - Tlalnepantla de Baz Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMO DEL KM 0+00000 AL KM 0+07870 ENTRE CALLE PINOS Y CALLE DEL SUR LOCALIDAD COL AHUEHUETES TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. AHUEHUETES	7,790	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,839,766.71	\$ -	\$ -	\$ 1,839,766.71	\$ 1,838,359.44	\$ 1,407.27	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RAFAEL RAMÍREZ DEL KM 0+00000 AL KM 0+08745 DE CALLE DANIEL DELGADILLO A CALLE LONDRES LOCALIDAD FRACC MAGISTERIAL VISTA BELLA TLALNEPANTLA DE BAZ	FRACC. MAGISTERIAL VISTA BELLA	2,470	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,134,829.75	\$ -	\$ -	\$ 2,134,829.75	\$ 2,129,083.98	\$ 5,745.77	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TLALOC DEL KM 0+00000 AL KM 0+26000 ENTRE AV AHUEHUETES A CALLE CHILPANCINGO LOCALIDAD COL AHUEHUETES TLALNEPANTLA DE BAZ	COL. AHUEHUETES	2,491	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,638,548.26	\$ -	\$ -	\$ 4,638,548.26	\$ 4,637,352.36	\$ 1,195.90	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024 INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 335,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 335,000,000.00	\$ 345,964,103.41	\$ 10,964,103.41	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL DIF TENAYUCA	U.H. EL TENAYO	9,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,516,929.55	\$ -	\$ -	\$ 2,516,929.55	\$ 2,503,285.70	\$ 13,643.85	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL DIF EL ROSARIO SECTOR I	U.H. EL ROSARIO II SECTOR I	9,001	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,392,447.05	\$ -	\$ -	\$ 1,392,447.05	\$ 1,387,056.05	\$ 5,391.00	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO LOS REYES II UBICADO EN CALLE AV PRESIDENTE JUÁREZ NUM 1012 PUEBLO SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO	PUEBLO SAN JERÓNIMO TEPETLACALCO	7,160	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 11,418,065.69	\$ -	\$ -	\$ 11,418,065.69	\$ 11,418,065.69	\$ -	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO PRADO VALLEJO UBICADO EN ISLA SAN JUAN DE ULUA ESQ CALLE ISLA DE LA CONCEPCIÓN NUM UNO A FRACC PRADO VALLEJO	FRACC. PRADO VALLEJO	11,099	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 14,209,986.76	\$ -	\$ -	\$ 14,209,986.76	\$ 13,794,983.01	\$ 415,003.75	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO CARACOLAS II LOCALIZADO DENTRO DEL DEPORTIVO CARACOLAS UBICADO EN CALLE EMILO Y CALLE URUAPAN COL DR JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	41,491	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 16,031,977.35	\$ -	\$ -	\$ 16,031,977.35	\$ 16,043,451.69	\$ 11,474.34	100%
02	02	01	01	04	01	16	01	01	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA EN SU SEGUNDA ETAPA UBICADA EN PROL VALLEJO 100 M ESQ AV ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ U H EL TENAYO	U.H. EL TENAYO	15,297	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,950,000.00	\$ 4,999,601.74	\$ 1,950,398.26	100%
02	02	01	01	04	02	16	01	01	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DEL TEATRO CENTENARIO UBICADO EN AV SOR JUANA ESQ ROBERTO FULTON FRACC IND SAN LORENZO	FRACC. IND. SAN LORENZO	1,200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,492,736.63	\$ 7,263.37	100%
01	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO CRISI UBICADO EN AV ANTIQUO CAMINO A SAN JOSÉ SN	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	7,150	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO CRISTINA PACHECO UBICADO EN AV SAN JOSÉ SN	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	11,099	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,779,800.74	\$ -	\$ -	\$ 6,779,800.74	\$ 6,779,800.74	\$ -	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) 092 - Tlalnepantla de Baz 092 - Tlalnepantla de Baz Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LAS CALLES SUTEPPEC DE LA AV ATLACOMULCO A FIN DE LA CALLE Y AV ATLACOMULCO DE LA GLORIETA A VÍA GUSTAVO BAZ LATERAL DE LA GLORIETA DE AV ATLACOMULCO A AV ATLACOMULCO Y CALLE KTLAHUACA DE AV ATLACOMULCO A CALLE CHALCO	COL. LA LOMA TLALNEMEX	41,491	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 6,067,747.38	\$ -	\$ -	\$ 6,067,747.38	\$ 6,067,747.38	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LAS CALLES VMEROS DE LA CASCADA DE VMEROS DE ASIS A VMEROS DE COYOACÁN CALLE VMEROS DE LA FLORESTA DE VMEROS DE LA CASCADA A VMEROS DE ATZAPÁN CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE VMEROS DE LA COLINA DE VÍA GUSTAVO BAZ A VMEROS DE ATZAPÁN	FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	6,435	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,295,656.73	\$ -	\$ -	\$ 1,295,656.73	\$ 1,295,656.73	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LA CALLE HENRY FORD DE VÍA GUSTAVO BAZ A AV AYUNTAMIENTO E INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA EN AV TENAYUCA DE AV RADIAL TOLTECAS A AV MARIANO ESCOBEDO	FRACC. INDUSTRIAL TLAXCOLPAN	293	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 6,993,166.12	\$ -	\$ -	\$ 6,993,166.12	\$ 6,993,166.12	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE ROBERTO LARA Y LÓPEZ	PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO	5,700	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,373,963.91	\$ -	\$ -	\$ 1,373,963.91	\$ 1,373,963.91	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LA CALLE FLIBERTO GÓMEZ DE VÍA GUSTAVO BAZ A AV HIDALGO	COL. TLALNEPANTLA CENTRO	4,997	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,777,990.58	\$ -	\$ -	\$ 1,777,990.58	\$ 1,777,990.58	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO DE LA CALLE JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN DE CALZADA VALLEJO A AV TLALNEPANTLA	FRACC. INDUSTRIAL SAN PABLO XALPA.	1,630	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,446,786.75	\$ -	\$ -	\$ 2,446,786.75	\$ 2,446,786.75	\$ -	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE ARE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 27,405,361.52	\$ -	\$ -	\$ 27,405,361.52	\$ 27,405,361.52	\$ -	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A. (1) 092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	03	02	11	01	REHABILITACIÓN DE VALDAD A BASE DE RELLEVO DE MATERIALES PÉTREOS EN OQUEDADES EN AV 5 DE MAYO DE CUAUHTEMOC ALÁZARO CÁRDENAS EN LA COL SAN LUCAS TEPETLALCALCO	COL SAN LUCAS TEPETLALCALCO	7,150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,462,740.81	\$ -	\$ -	\$ 1,462,740.81	\$ 1,462,740.81	\$ -	100%
02	01	03	01	01	01	16	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA ZONA DEL PUENTE HERMILO MENA BORDO NORTE PUEBLO DE SAN JUAN DHUATEPEC	PUEBLO DE SAN JUAN DHUATEPEC	208,369	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 25,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000.00	\$ 6,513,733.57	\$ 16,486,266.43	34%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR JAME TORRES BODET CCT 1506S02731 UBICADA EN CALLE MIGUEL ANGEL FRACC LOMAS BOULEVARES	FRACC LOMAS BOULEVARES	208,269	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,496,587.47	\$ 3,412.53	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA JUSTO SERRA CCT 15EP0001R UBICADA EN BOULEVARD POPocatepetl FRACC LOS PRULES	FRACC LOS PRULES	493	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,230,558.00	\$ -	\$ -	\$ 2,230,558.00	\$ 2,222,566.99	\$ 7,991.01	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS SILVIA JARDÓN CCT 15EN0203C UBICADO EN CALLE DURANGO EQUINA COLMA FRACC VALLE CEYLAN	FRACC VALLE CEYLAN	281	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,354,779.00	\$ -	\$ -	\$ 1,354,779.00	\$ 1,354,202.14	\$ 576.86	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 0038 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 15EST0050R Y CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO CBT LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 15ECT0049A AMBOS TURNOS UBICADAS EN CALLE RETORNO DEL DURAZNO EN UH ADOLFO LOPEZ MATEOS	U. H. ADOLFO LOPEZ MATEOS	677	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,894,553.00	\$ -	\$ -	\$ 1,894,553.00	\$ 1,891,545.82	\$ 3,007.18	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL VALLE DE MEXICO EN TLALNEPANTLA UBICADA EN AV INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO COL VISTA HERMOSA	COL VISTA HERMOSA	314	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,645,870.00	\$ -	\$ -	\$ 2,645,870.00	\$ 2,446,386.78	\$ 199,483.22	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA CCT 15DPR2131E UBICADA EN AVENIDA EX HACIENDA DE EN MEDIO EN FRACC PRADO VALLEJO	FRACC PRADO VALLEJO	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,950,000.00	\$ 1,940,960.85	\$ 9,039.15	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 15DPR0710Z UBICADA EN CALLE 18 DE MARZO COL EL MIRADOR	COL EL MIRADOR	282	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ 1,046,138.47	\$ 3,861.53	100%
02	05	01	01	01	06	11	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE MPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0154 JUSTO SERRA CCT Y 15EE00560 UBICADA EN CALLE PINO VERDE NO 05 FRACC VALLE DE LOS PINOS 1 RA SECCIÓN	FRACC VALLE DE LOS PINOS 1 RA SECCIÓN	393	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,374,240.00	\$ -	\$ -	\$ 2,374,240.00	\$ 2,368,257.43	\$ 5,982.57	100%
02	05	01	01	01	06	15	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TPO ARCO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CCT 15DPR1778L UBICADA EN AV SOMEX Y CONVENTO DEL CARMEN EN LOCALIDAD UH HOGARES FERROCARRILEROS TLALNEPANTLA DE BAZ	COL UNIDAD HABITACIONAL HOGARES FERROCARRILEROS	346	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,950,893.06	\$ -	\$ -	\$ 1,950,893.06	\$ 1,948,951.90	\$ 1,941.16	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad A (1)

092 - Tlalnepantla de Baz

092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	05	01	03	04	03	16	01	01	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAÑO Y CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD COL LEANDRO VALLE TIALNEPANTLA DE BAZ	COL LEANDRO VALLE	2,393	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 455,000.00	\$ -	\$ -	\$ 455,000.00	\$ 453,801.16	\$ 1,198.84	100%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 2 DEL KM 0+00000 AL KM 0+22735 ENTRE CALLE 6 Y FINAL DE LA CALLE LOCALIDAD COL LA NUEVA FERROCARRILERA TIALNEPANTLA DE BAZ	COL LA NUEVA FERROCARRILERA	4,638	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,638,548.26	\$ -	\$ -	\$ 4,638,548.26	\$ 4,626,836.75	\$ 11,711.51	100%

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. Rafael Pérez Cruz
Presidente Municipal



C. Miguel Ángel Bravo Suberville
Secretario del Ayuntamiento



C. Ricardo Santos Arreola
Tesorero Municipal



C. Ana Luisa Camarón Degollado
Directora de Infraestructura Urbana

