



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MARIO AGUILERA DORANTES" C.C.T. 15DJN02500, CALLE CERRO DE LA COLMENA S/N, MANZANA 019, COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	281	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,493,200.00			\$2,480,810.78	\$ 2,480,810.78		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. JAIME TORRES BODET", C.C.T. 15DPR1646V, COMANDO ALPINO S/N, MANZANA 404, LOTE 3 COL. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN.	480	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,440,000.00			\$1,431,386.49	\$ 1,431,386.49		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL CETIS 165 GERARDO MURILLO "DR. ATL", C.C.T. 15DCT0165S, UBICADO EN CALLE PERIODISTAS No. 190, COL. PRENSA NACIONAL	COL. PRENSA NACIONAL	468	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,185,740.81			\$1,177,761.20	\$ 1,177,761.20		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" C.C.T. 15DPR1574S, UBICADO EN CALLE RAZA DE BRONCE S/N, MANZANA 00S, COL. LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN	566	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,890,000.00			\$1,878,162.30	\$ 1,878,162.30		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 69, C.C.T. 15EBH0147H, UBICADA EN CALLE LIC. DURAN CASTRO Y AV. PAVÓN, COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC.	COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	362	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,895,641.80			\$1,894,907.58	\$ 1,894,907.58		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CONALEP III, TLALNEPANTLA C.C.T. 15DPT0037A, CALLE 10 S/N, FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA.	FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA	663	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,268,000.00			\$2,259,926.55	\$ 2,259,926.55		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULA CON ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA CONALEP III, TLALNEPANTLA C.C.T. 15DPT0037A, CALLE 10 S/N, FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA.	FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA	663	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$300,000.00			\$296,866.34	\$ 296,866.34		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ " C.C.T.15DPR1762L, UBICADA EN CALLE HONDURAS No. 11 COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC.	COL. SAN JOSÉ IXHUATEPEC	302	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,245,000.00			\$1,227,529.86	\$ 1,227,529.86		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" C.C.T. 15DPR2141L T.V., UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, PUEBLO SANTA MARÍA TLAYACAMPA.	PUEBLO SANTA MARÍA TLAYACAMPA	141	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$989,432.00			\$977,825.60	\$ 977,825.60		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "LÁZARO CÁRDENAS" C.C.T. 15DPR0712X, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA No. 120.	PUEBLO SAN PABLO XALPA	213	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$624,000.00			\$617,738.09	\$ 617,738.09		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "LÁZARO CÁRDENAS" C.C.T. 15DPR0712X, UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA No. 120.	PUEBLO SAN PABLO XALPA	213	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,349,759.66			\$2,347,835.70	\$ 2,347,835.69		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", C.C.T. 15DPR0904M, UBICADA EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No.5.	PUEBLO SANTA MARÍA TLAYACAMPA	404	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,008,000.00			\$2,005,671.93	\$ 2,005,671.93		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE", C.C.T. 15EPR0597V, UBICADA EN CALLE PUERTO PRÍNCIPE Y PUERTO TOPOLOBAMPO S/N, EX EJIDO DE TEPEOLULCO.	COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,610,553.56			\$2,600,761.99	\$ 2,600,761.99		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" C.C.T. 15DPR1975N, CALLE VICENTE GUERRERO S/N.	PUEBLO SANTA MARÍA TLAYACAMPA	446	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$375,000.00			\$366,974.28	\$ 366,974.28		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "MIGUEL N. LIRA", C.C.T. 15DPR0905L, UBICADA EN CALLE CAMINO NACIONAL ATLACOMULCO No. 10 , COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA.	COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA	477	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,261,242.64			\$2,260,878.51	\$ 2,260,878.51		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL SALINAS", C.C.T. 15EJN4150P, UBICADA EN CALLE AV. HIDALGO S/N, PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	97	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$565,000.00			\$556,531.69	\$ 556,531.69		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 15DPR0709J, AV. HIDALGO S/N, PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,951,766.51			\$1,945,204.59	\$ 1,945,204.59		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DEFENSORES DE LA PATRIA" C.C.T. 15EJN2349K, UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN CIENTO METROS MANZANA 054.	U.H. EL TENAYO	85	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$837,000.00			\$828,742.67	\$ 828,742.67		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 0090 "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", C.C.T. 15ETV0088R, UBICADA EN PUERTO MÁRQUEZ No. 1, COL. EL PUERTO.	COL. EL PUERTO	168	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,211,392.00			\$2,202,582.41	\$ 2,202,582.41		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. SECUNDARIA FEDERALIZADA "GUSTAVO BAZ PRADA" C.C.T. 15DES0030M, AV. GRAN PIRÁMIDE S/N.	PUEBLO SAN BARTOLO TENAYUCA	724	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,872,000.00			\$1,854,881.95	\$ 1,854,881.95		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA ARGENTINA", C.C.T. 15DPR1539M, UBICADA EN CALLE PUERTO ACAPULCO, No.2.	COL. EL PUERTO	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,112,138.67			\$1,101,058.15	\$ 1,101,058.15		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 15DPR0709J, AV. HIDALGO S/N, PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	PUEBLO DE XOCOYAHUALCO	345	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$861,879.80			\$858,521.79	\$ 858,521.79		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "GABRIELA MISTRAL", C.C.T. 15DPR1245Z, CALLE 4 S/N. COL. EL OLIVO I	COL. EL OLIVO I	67	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$738,608.53			\$731,373.20	\$ 731,373.20		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS MEDIANTE CAMBIO DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. "GABRIELA MISTRAL", C.C.T. 15DPR1245Z, CALLE 4 S/N. COL. EL OLIVO I	COL. EL OLIVO I	67	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$432,046.43			\$430,946.11	\$ 430,946.11		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "18 DE MARZO" C.C.T. 15EJN0600B, UBICADO EN AV. ACATITLÁN No.7.	PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLÁN	98	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,034,699.53			\$1,029,845.25	\$ 1,029,845.25		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA OFICIAL "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", C.C.T. 15EPRI254G, UBICADA EN CALLE NUEVA GUINEA MANZANA No.12.	FRACC. ROSARIO CEYLÁN	649	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,045,009.12			\$2,038,893.36	\$ 2,038,893.36		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARÍA ELENA VARGAS DE CRUZ", C.C.T.15DPR1284B, CALLE PUERTO ACAPULCO No.6.	COL. EL PUERTO	305	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,209,600.00			\$1,200,350.80	\$ 1,200,350.80		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "FORD 15, JOSÉ VASCONCELOS" C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29-3	COL. LAS PALOMAS	405	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$171,696.00			\$171,078.76	\$ 171,078.76		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. "FORD 15, JOSÉ VASCONCELOS" C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29-3	COL. LAS PALOMAS	405	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$442,612.61			\$439,250.31	\$ 439,250.31		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. "FORD 15, JOSÉ VASCONCELOS" C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29-3	COL. LAS PALOMAS	405	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$328,514.92			\$318,339.43	\$ 318,339.43		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESC. PRIM. FORD 15, "JOSÉ VASCONCELOS" C.C.T. 15DPR0907J, CALLE ÁLVARO OBREGÓN NÚM. 29-3	COL. LAS PALOMAS	405	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$77,643.01			\$74,899.07	\$ 74,899.07		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 132 "LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN" C.C.T. 15EES0184O, UBICADA EN CDA. DE MORELOS No 18, PUEBLO XOCOYAHUALCO.	PUEBLO XOCOYAHUALCO	111	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,268,000.00			\$2,267,323.76	\$ 2,267,323.76		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS "MOCTEZUMA", C.C.T. 15EJN3333Q, CALLE BRASIL No. 15.	COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	164	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$780,974.70			\$772,710.36	\$ 772,710.06		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MOCTEZUMA", C.C.T. 15EJN3333Q, CALLE BRASIL No. 15.	COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	164	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$344,427.32			\$343,489.35	\$ 343,489.35		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 97, C.C.T. 15EBH0193T UBICADA EN AV. HERMILO MENA S/N, FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	186	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,734,624.66			\$6,720,612.38	\$ 6,720,612.38		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. "LUIS CABRERA LOBATO", C.C.T. 15DPR1099F, CALLE ALPINO TIHUI S/N.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECC.	192	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,850,000.00			\$1,837,242.03	\$ 1,837,242.03		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. "LUIS CABRERA LOBATO", C.C.T. 15DPR1099F, CALLE ALPINO TIHUI S/N.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECC.	192	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$850,000.00			\$839,799.33	\$ 839,799.33		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. "LUIS CABRERA LOBATO", C.C.T. 15DPR1099F, CALLE ALPINO TIHUI S/N.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECC.	192	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$125,000.00			\$124,273.54	\$ 124,273.54		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ÁREA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. "LUIS CABRERA LOBATO", C.C.T. 15DPR1099F, CALLE ALPINO TIHUI S/N.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECC.	192	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$175,000.00			\$173,983.02	\$ 173,983.02		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. "GERMAN DEL CAMPO", C.C.T. 15EPR0603P, UBICADA EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CALLE GERMAN DEL CAMPO S.N	PUEBLO SAN ANDRÉS ATENCO	589	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,152,000.00			\$1,150,073.61	\$ 1,150,073.61		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0249 "CONSTITUCIÓN DE 1917" C.C.T. 15EES0076G Y 15EES0605G, UBICADA EN CALLE GUADALAJARA S/N, COL. CONSTITUCIÓN DE 1917.	COL. CONSTITUCIÓN DE 1917	393	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,150,000.00			\$1,150,000.00	\$ 1,141,738.71		100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA OFICIAL "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN" C.C.T. 15EPR0613W UBICADA EN AV. PASEO DE LAS AVES S/N. COL. LOMA AZUL	COL. LOMA AZUL	404	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,457,214.34			\$1,457,214.34	\$ 1,454,999.89		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE PROLONGACIÓN TENOCHTITLAN DE AV. ALFREDO DEL MAZO A CALLE PROLONGACIÓN TENOCHTITLAN.	COL. EL TENAYO CENTRO	10,945	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$4,479,648.67			\$4,479,648.67	\$ 4,479,395.53		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE PROLONGACIÓN TENOCHTITLAN DE AV. ALFREDO DEL MAZO A CALLE PROLONGACIÓN TENOCHTITLAN.	COL. EL TENAYO CENTRO	10,945	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$4,925,848.68			\$4,925,848.68	\$ 4,907,405.65		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del _1 de enero _ al _31 de diciembre _ de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE ENCINOS A CALLE CANALETA	COL EX EJIDO DE TEPEOLULCO	4,222	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,735,016.90			\$2,735,016.90	\$ 2,720,130.64		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA RIBERA DEL RIO DE AV. CULTURA ROMANA A FIN DE LA CERRADA.	PUEBLO. SAN PABLO XALPA	8,246	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$500,584.85			\$500,584.85	\$ 500,491.18		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA RIBERA DEL RIO DE AV. CULTURA ROMANA A FIN DE LA CERRADA.	PUEBLO. SAN PABLO XALPA	8,246	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$706,161.91			\$706,161.91	\$ 701,593.81		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE EL MIRADOR DE AV. 9 A CERRADA EL MIRADOR Y CERRADA EL MIRADOR ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE SANTA CRUZ	COL EX EJIDO DE TEPEOLULCO	6,645	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,366,040.00			\$3,366,040.00	\$ 3,346,853.40		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. PAVÓN, DE SA CALLE DE MORELOS A 10MA CALLE DE MORELOS Y HASTA AV. DEL TANQUE L	COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	13,226	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,975,876.62			\$6,975,876.62	\$ 6,962,871.71		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. ENTRE CALLE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA Y CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	6,962	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,530,189.85			\$1,530,189.85	\$ 1,523,960.10		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FEDERACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. ENTRE CALLE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA Y CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	6,962	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,722,877.38			\$1,722,877.38	\$ 1,708,245.43		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLUB LEOPARDOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	7,922	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,787,128.74			\$3,787,128.74	\$ 3,784,285.84		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CLUB LEOPARDOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ASOCIACIÓN MEXICANA DE EXCURSIONISMO DEL D.F.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	7,922	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$4,483,181.45			\$4,483,181.45	\$ 4,461,899.89		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRUPO ALPINO HALCONES DE HIDALGO ENTRE CLUB HIMALAYA A CALLE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	6,941	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,435,713.05			\$3,435,713.05	\$ 3,433,930.14		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GRUPO ALPINO HALCONES DE HIDALGO ENTRE CLUB HIMALAYA A CALLE ESCUELA NACIONAL DE MONTAÑA	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2da. SECCIÓN.	6,941	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$5,936,166.95			\$5,936,166.95	\$ 5,934,760.78		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC DE CALLE TIANGUILLO A CALLE CHALMITA.	COL. GUSTAVO BAZ PRADA	6,150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,196,210.20			\$1,196,210.20	\$ 1,187,940.10		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC DE CALLE TIANGUILLO A CALLE CHALMITA.	COL. GUSTAVO BAZ PRADA	6,150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,297,240.45			\$1,297,240.45	\$ 1,290,671.26		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIANGUILLO DE CALLE TEQUEXQUINAHUAC A CALLE SANTA BÁRBARA.	COL. GUSTAVO BAZ PRADA	6,218	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$455,277.04			\$455,277.04	\$ 450,724.18		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TIANGUILLO DE CALLE TEQUEXQUINAHUAC A CALLE SANTA BÁRBARA.	COL. GUSTAVO BAZ PRADA	6,218	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$546,415.57			\$546,415.57	\$ 540,949.12		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGUALA DE PUERTO ACAPULCO A CALLE FRANCISCO VILLA.	COL. EL PUERTO	12,783	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$7,922,733.70			\$7,922,733.70	\$ 7,916,299.12		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE IGUALA DE PUERTO ACAPULCO A CALLE FRANCISCO VILLA.	COL. EL PUERTO	12,783	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$6,054,949.49			\$6,054,949.49	\$ 6,048,700.06		100%
02	02	01	01	03	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ATZAYACATL DE CALLE XICOTÉNCATL A CALLE IXTLKOCHITL.	COL. EL TENAYO CENTRO	10,170	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,380,075.88			\$3,380,075.88	\$ 3,348,275.68		100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLUB EXPLORADORES DE MÉXICO Y CALLE TEPEXALAN, ENTRE CALLE CLUB TENOCHTITLAN Y CALLE CLUB EXPLORADORES TEQUILTEPEC.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN.	9,721	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,867,209.00			\$3,867,209.00	\$ 3,865,386.59		100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CLUB EXPLORADORES DE MÉXICO Y CALLE TEPEXALAN, ENTRE CALLE CLUB TENOCHTITLAN Y CALLE CLUB EXPLORADORES TEQUILTEPEC.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN.	9,761	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$4,341,752.00			\$4,341,752.00	\$ 4,340,728.92		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN AV. VOLCANES ESQ. CALLE EXCURSIONISTAS TONATIUH, LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC.	21,146	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$554,762.72			\$554,615.33	\$554,615.33		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN CALLE GAVILLA ESQ. CALLE JARAL, LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECC. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECC.	22,478	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$554,762.72			\$547,742.86	\$547,742.86		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN CALLE SIERRA HIDALGO ESQ. CALLE TEPEYAC. LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC.	21,146	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$554,762.72			\$542,256.69	\$542,256.69		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE S/N, LOCALIDAD: COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ.	9,047	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$554,762.71			\$539,721.59	\$539,721.59		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEDRO DE PINO VERDE DEL KM 00+000.00 AL KM 00+167.71 A BELÉN DE LOS PADRES. LOCALIDAD: FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1RA SECCIÓN. TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1RA SECCIÓN	1,538	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$4,438,101.73			\$4,430,368.09	\$4,430,368.09		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO UNIDAD DIF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE PARQUE MORELOS S/N, LOCALIDAD: FRACC. SAN JAVIER. TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. SAN JAVIER	672,202	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,219,050.87			\$2,203,751.98	\$2,203,751.98		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 13VA DE MORELOS, LOCALIDAD: COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC. TLALNEPANTLA DE BAZ.	LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	11,762	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,219,050.87			\$2,217,208.60	\$2,217,208.60		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VERACRUZ DEL KM 00+000.00 AL KM 00+120.48, LOCALIDAD: FRACC. JACARANDAS. TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. JACARANDAS	5,158	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$3,140,310.43			\$3,135,131.98	\$3,135,131.98		100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN EL PARQUE RECREATIVO CRI- CRI, UBICADO EN ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ. LOCALIDAD: FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA. TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	9,601	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,587,872.09			\$1,580,407.27	\$1,580,407.27		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE AV. MIGUEL HIDALGO A AV. BENITO JUÁREZ DEL KM 00 + 000.00 AL KM 00 + 231.00. LOCALIDAD: FRACC. LOS REYES IXTACALA 1RA SECCIÓN. TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. LOS REYES IXTACALA 1RA SECCIÓN	1,350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$5,512,396.52			\$5,511,655.73	\$5,511,655.73		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	05	01	01	01	06	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE LA ESC. PRIM. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN AV. NECAXA S/N, MANZANA 023. LOCALIDAD: COL. LA LAGUNA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LA LAGUNA	336	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$854,675.29			\$851,965.08	\$851,965.08		100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE SEGURIDAD EN AV. LA PRESA E INTERSECCIÓN CON VÍA DEL FERROCARRIL, LOCALIDAD: FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	672,202	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,300,525.44			\$1,295,571.97	\$1,295,571.97		100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE SEGURIDAD EN AV. SAN ISIDRO ESQ. CALLE ARGENTINA. LOCALIDAD: COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC.	672,202	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$918,525.43			\$909,270.19	\$909,270.19		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CONSULTORIOS Y ESPACIOS DE APOYO MÉDICO EN EL CDC (DIF) "DIVISIÓN DEL NORTE", EN CALLE FRANCISCO VILLA. LOCALIDAD: COL. DIVISIÓN DEL NORTE. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. DIVISIÓN DEL NORTE	672,202	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,300,000.00			\$1,296,724.19	\$1,296,724.19		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CONSULTORIOS Y ESPACIOS DE APOYO MÉDICO EN EL CDC (DIF) LOMA BONITA, UBICADO EN CALLE POPOCATÉPETL ESQUINA CON CALLE MIL CUMBRES. LOCALIDAD: COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LOMA BONITA	7,573	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$919,050.87			\$906,063.74	\$906,063.74		100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y REHABILITACIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CALLE TLALNEPANTLA. LOCALIDAD: COL. ISIDRO FABELA. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. ISIDRO FABELA	3,620	CONTRATO	#REF!	\$4,438,101.72			\$4,430,443.41	\$4,430,443.41		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD HABITACIONAL PRIVADA DE SAN MIGUEL. LOCALIDAD: U. H. PRIVADA DE SAN MIGUEL. TLALNEPANTLA DE BAZ.	U.H. PRIVADA DE SAN MIGUEL	12,505	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,219,050.87			\$2,205,596.23	\$2,205,596.23		100%
02	02	01	01	03	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. POPOCATÉPETL DEL KM 00+000.00 AL KM 00+320.00. LOCALIDAD: COL. LOMA BONITA. TLALNEPANTLA DE BAZ.	COL. LOMA BONITA	7,573	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$10,707,529.79			\$10,702,031.53	\$10,702,031.53		100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO.	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$290,400,000.00			\$ 149,144,254.47	\$ 127,813,420.32		100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LAS CALLES SUTLEPEC DE LA AV. ATLACOMULCO A FIN DE LA CALLE Y AV. ATLACOMULCO DE LA GLORIETA A VÍA GUSTAVO BAZ, [LATERAL DE LA GLORIETA DE AV. ATLACOMULCO A AV. ATLACOMULCO] Y CALLE IXTLAHUACA DE AV. ATLACOMULCO A CALLE CHALCO	COL. LA LOMA TLALNEMEX	4,974	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$6,078,400.00			\$ 6,067,747.38	\$ -	\$ 6,067,747.38	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LAS CALLES VIVEROS DE LA CASCADA DE VIVEROS DE AGÜA A VIVEROS DE COYOACÁN, CALLE VIVEROS DE LA FLORESTA DE VIVEROS DE LA CASCADA A VIVEROS DE ATIZAPÁN, CAMBIO DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE VIVEROS DE LA COLINA DE VÍA GUSTAVO BAZ A VIVEROS DE ATIZAPÁN.	FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	3,714	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,299,200.00			\$ 1,295,656.73	\$ -	\$ 1,295,656.73	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE ROBERTO LARA Y LÓPEZ.	PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO	4,856	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,376,200.00			\$ 1,373,963.91	\$ -	\$ 1,373,963.91	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LA CALLE HENRY FORD DE VÍA GUSTAVO BAZ A AV. AYUNTAMIENTO E INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA EN AV. TENAYUCA DE AV. RADIAL TOLTECAS A AV. MARIANO ESCOBEDO.	FRACC. INDUSTRIAL TLAXCOLPAN	3,982	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$7,000,600.00			\$ 6,993,166.12	\$ -	\$ 6,993,166.12	10000%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LA CALLE FILIBERTO GÓMEZ DE VÍA GUSTAVO BAZ A AV. HIDALGO	COL. TLALNEPANTLA CENTRO	1,806	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,784,510.75			\$ 1,777,996.58	\$ -	\$ 1,777,996.58	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE AL RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO, DE LA CALLE JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN DE CALZADA VALLEJO A AV. TLALNEPANTLA	FRACC. INDUSTRIAL SAN PABLO XALPA.	1,748	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$2,461,089.25			\$ 2,446,786.75	\$ -	\$ 2,446,786.75	100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	02	11	01	01	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO PARA LOS EJERCICIOS 2023-2024, INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$15,000,000.00			\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00		30%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CLUB EXCURSIONISTAS ACAYUCAN DE AV. DE LOS VOLCANES A CALLE CLUB EXCURSIONISTAS TONATIUH Y ELEMENTOS ACCESIBILIDAD EN CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO SAN AGUSTÍN.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN	15,123	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$5,115,239.84			\$ 5,061,625.98	\$ 4,917,237.56		100%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. VALLE DORADO DE CALZADA DE LOS JINETES A PASEO DE LAS AVES.	FRACC. VALLE DORADO	5,923	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$20,679,373.55			\$ 20,678,046.20	\$ 20,678,046.20		100%
02	02	01	01	03	02	15	01	01	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD; A BASE DE RELLENO DE MATERIALES PÉTREOS EN OQUEDADES EN AV. S DE MAYO DE CUAUHTÉMOC A LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	6,106	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$1,472,094.15			\$ 1,462,740.81	\$ 1,462,740.81		100%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. CULTURA ROMANA DE AV. DE LAS CIVILIZACIONES A CAMILO CIEEN FUEGOS	VARIAS COLONIAS	35,492	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$39,142,949.12			\$ 39,142,949.11	\$ 39,142,949.11		100%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ENCINO, DE CALLE PINO VERDE A CALLE CONVENTO BELÉN DE LOS PADRES.	FRACC. VALLE DE LOS PINOS	2,432	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,333,292.46			\$ 6,268,449.11	\$ 5,159,207.93		100%
02	02	01	01	03	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. CULTURA TOLTECA, DE LA INTERSECCIÓN VIAL AV. CULTURA GRIEGA A LA AV. CIVILIZACIONES	COL. EL ROSARIO I SECTOR CROC III B	14,437	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$13,875,513.98			\$ 13,860,912.01	\$ 13,816,053.37		100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO "CRI-CRI", UBICADO EN AV. ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ S/N.	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	208,369	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$12,000,000.00			\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00		100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO "CRISTINA PACHECO", UBICADO EN AV. SAN JOSÉ S/N.	FRACC. INDUSTRIAL LA PRESA	208,369	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$6,800,000.00			\$ 6,779,800.74	\$ 6,779,800.74		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE CASA DE PERNOCIA CEDEIM, UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA No. 62, U.H. ROSARIO I SECTOR III.	U.H. ROSARIO I SECTOR III	5,163	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$542,119.01			\$ 542,106.52	\$ 542,106.52		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN PUNTO 1, AV. MARIO COLÍN Y ESQ. CALLE CONSTITUYENTES DE 1917, LOS REYES IXTACALA.	FRACC. LOS REYES IXTACALA 1RA. SECCIÓN	4,832	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$296,279.71			\$ 295,881.90	\$ 295,881.90		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN PUNTO 2, MANZANA 03 Y AV. SOMEX, LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCIÓN.	FRACC. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCIÓN	4,100	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$209,126.48			\$ 208,806.01	\$ 208,806.01		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN PUNTO 3, ANDADOR ENTRE CALLE NUEVOS HORIZONTES Y AV. LA PRESA, LÁZARO CÁRDENAS 1ERA. SECCIÓN.	COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ERA. SECCIÓN	8,537	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$408,407.99			\$ 408,335.71	\$ 408,335.71		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN PUNTO 4, AV. POPOCATÉPETL Y ESQ. CALLE ACATITLÁN, LOMA BONITA.	FRACC. LOMA BONITA	6,876	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$274,177.81			\$ 273,821.20	\$ 273,821.20		100%
02	02	01	01	04	02	26	01	03	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN PUNTO 5, CALLE PASEO DE JUÁREZ Y ESQ. CALLE TEPETLACALCO, EL OLIVO II PARTE ALTA Y COOPERATIVA LA ROMANA.	FRACC. EL OLIVO II PARTE ALTA Y COL. COOPERATIVA LA ROMANA.	6,116	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$209,539.90			\$ 209,494.98	\$ 209,494.98		100%



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ 092


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	02	15	01	02	MONTO ASIGNADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO MULTIANUAL No. TLA/DOP/PIM/LP-051/2022 DE LA OBRA DENOMINADA: "RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO".	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$108,805,745.53			\$ 108,805,745.53	\$ 108,805,745.53		100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA EN SU PRIMERA ETAPA, UBICADA EN PROL. VALLEJO 100 M. ESQ. AV. ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ, U. H. EL TENAYO.	U.H. EL TENAYO	15,297	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$5,000,000.00			\$ 4,997,335.86	\$ 4,997,335.86		100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	REPARACIÓN DE SOCAVÓN, PUENTE HERMILO MENA BORDO NORTE, PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	208,369	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$10,440,000.00			\$ 10,440,000.00	\$ 10,440,000.00		100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	REPARACIÓN DE SOCAVONES EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$9,630,000.00			\$ 9,629,047.79	\$ 9,629,047.79		100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	MONTO ASIGNADO PARA EL PAGO DEL CONTRATO MULTIANUAL No. TLA/DOP/PIM/LP-051/2022 DE LA OBRA DENOMINADA: "RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN SITIO POR MEDIO DE AIRE CALIENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CARPETA ASFÁLTICA EN UN SOLO PASO".	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	672,202	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	\$32,450,000.00			\$ 32,450,000.00	\$ 32,450,000.00		100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Lic. Marco Antonio Rodríguez Hurtado
Presidente Municipal Constitucional


C.P. Ricardo Contreras Velazquez
Tesorero Municipal


Mro. Edmundo Rafael Ranero Barrera
Secretario del Ayuntamiento


Ing. Luis Armando Dorado de Horta
Director de Obras Públicas

