



Cuenta Pública 2025
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) 092 - Tlalnepantla de Baz

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-094-003-2078-01	Construcción y/o rehabilitación de andadores urbanos en la localidad Lomas de San Juan Ixhuatepec.	MTB/DIU/PIM25-01/LPN-001	Lomas de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, Méx.	06/03/2025	03/07/2025	CONTRATO		100%	42%	110101	PIM 2025	4,801,664.00
1235-094-001-1925-01	Rehabilitación de vialidades urbanas con concreto asfáltico en diversas localidades del Municipio.	MTB/DIU/PIM25-03/LPN-002	Diversas localidades en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Méx.	12/03/2025	08/08/2025	CONTRATO		100%	92%	110101	PIM 2025	8,405,217.77
1235-094-006-2040-01	Pavimentación con concreto hidráulico de diversas vialidades; en la localidad La Providencia.	MTB/DIU/PIM25-04/LPN-006	La Providencia, 54190, Tlalnepantla de Baz, Méx.	14/04/2025	22/07/2025	CONTRATO		100%	67%	110101	PIM 2025	7,549,727.04
1235-094-014-1927-01	Pavimentación con concreto hidráulico de diversas vialidades; en la localidad Ex Ejido de Tepeolulco.	MTB/DIU/PIM25-05/LPN-007	Ex Ejido de Tepeolulco, 54193, Tlalnepantla de Baz, Méx.	14/04/2025	11/08/2025	CONTRATO		70%	32%	110101	PIM 2025	35,330,461.04
1235-094-040-2040-01	Rehabilitación de instalaciones de la Subdirección de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos; en la localidad San Pedro Barrientos.	MTB/DIU/PIM25-06/LPN-031	Av. Gustavo Baz, San Pedro Barrientos, 54010, Tlalnepantla de Baz, Méx.	30/08/2025	27/11/2025	CONTRATO		100%	46%	110101	PIM 2025	4,866,240.48
SIN CUENTA CONTABLE	Rehabilitación de la Estancia Infantil Ángela Peralta para la integración de un Centro de Desarrollo Comunitario; en la localidad Dr. Jorge Jiménez Cantú.	MTB/DIU/PIM25-07/LPN-031	Av. Marina Nacional, Dr. Jorge Jiménez Cantú, 54190, Tlalnepantla de Baz, Méx.	02/10/2025	15/12/2025	CONTRATO	X	0%	0%	110101	PIM 2025	3,412,192.03
SIN CUENTA CONTABLE	Fondo para la atención de obras para mitigación de riesgos en el Municipio.	MTB/DIU/PIM25-08/LPN-063	Varias localidades del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Méx.	27/11/2025	31/12/2025	CONTRATO		8%	0%	110101	PIM 2025	32,994,070.29
1235-094-004-1899-01	Rehabilitación de oficinas administrativas del Palacio Municipal; en la localidad Tlalnepantla Centro.	MTB/DIU/PIM25-09/LPN-003	Plaza Gustavo Baz, Tlalnepantla Centro, 54000, Tlalnepantla de Baz, Méx.	12/03/2025	09/07/2025	CONTRATO	X	100%	81%	110101	PIM 2025	3,712,564.51
1235-094-002-2077-01	Rehabilitación de oficinas administrativas edificio Acambay; en la localidad La Romana.	MTB/DIU/PIM25-10/LPN-004	Acambay, Col. La Romana, 54030, Tlalnepantla de Baz, Méx.	14/03/2025	11/06/2025	CONTRATO	X	100%	45%	110101	PIM 2025	3,008,855.13
SIN CUENTA CONTABLE	Repavimentación de calle Primera Cerrada San Pablo (San Isidro); en la localidad San Isidro Ixhuatepec.	PIM25-16/LPN-011	Primera Cerrada San Pablo, San Isidro Ixhuatepec, 54197, Tlalnepantla de Baz, Méx.	20/06/2025	02/09/2025	CONTRATO		100%	0%	110101	PIM 2025	2,361,166.29
1235-094-008-2033-01	Repavimentación de calle Argentina; en la localidad San Isidro Ixhuatepec.	MTB/DIU/PIM25-17/LPN-008	Argentina, San Isidro Ixhuatepec, 54197, Tlalnepantla de Baz, Méx.	14/04/2025	12/07/2025	CONTRATO		100%	79%	110101	PIM 2025	1,723,401.34
1235-094-021-2088-01	Repavimentación de calle Costa Rica; en la localidad San José Ixhuatepec.	PIM25-18/LPN-012	Costa Rica, San José Ixhuatepec, 54180, Tlalnepantla de Baz, Méx.	20/06/2025	02/09/2025	CONTRATO		100%	80%	110101	PIM 2025	376,151.96
1235-094-062-2075-01	Construcción de andador y/o escalinata de calle Aztecas; en la localidad El Puerto.	PIM25-22/LPN-013	Aztecas, El Puerto, 54140 Tlalnepantla, Méx.	20/06/2025	17/09/2025	CONTRATO		100%	27%	110101	PIM 2025	3,298,603.30
1235-094-041-2092-01	Construcción de techado y rehabilitación de cancha en área de impartición de educación física en Escuela Normal de Maestros; en la localidad San Juan Ixtacala.	PIM25-25/LPN-025	Av. Juárez, Pueblo San Juan Ixtacala, 54160, Tlalnepantla de Baz, Méx.	23/08/2025	20/11/2025	CONTRATO		100%	73%	110101	PIM 2025	1,498,092.67
1235-094-042-2086-01	Rehabilitación de espacio público multideportivo El Hoyo; en la localidad La Ferrocarrilera el Hoyo.	PIM25-27/LPN-024	calle 5, La Ferrocarrilera el Hoyo, 54033, Tlalnepantla de Baz, Méx.	29/08/2025	26/11/2025	CONTRATO		100%	62%	110101	PIM 2025	1,487,800.77
1235-094-012-2085-01	Rehabilitación de parque lineal en calle De las Torres; en la localidad Constituyentes de 1857.	PIM25-29/LPN-014	De las Torres, Constituyentes de 1857, 54190, Tlalnepantla de Baz, Méx.	20/06/2025	17/10/2025	CONTRATO		100%	75%	110101	PIM 2025	867,484.74
SIN CUENTA CONTABLE	Construcción de pozo profundo de agua entubada "Los Rosarios"; en la localidad Rosario 1 Sector III C.	PIM25-30/LPN-015	Av. de las Civilizaciones, Rosario 1 Sector III C, 54090, Tlalnepantla de Baz, Méx.	20/06/2025	26/12/2025	CONTRATO		75%	0%	110101	PIM 2025	18,263,698.50

1235-089-050-2061-01	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA ZONA DEL PUENTE HERMILO MENA BORDO NORTE, PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	TLA/DOP/R28-MANDA/AD-021/2024	PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	17/05/2024	31/08/2024	CONTRATO		60%	0%	150101	RAMO28 2024	2,307,470.08
1235-084-012-2059-01	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA EN SU SEGUNDA ETAPA UBICADA EN PROL VALLEJO 100 M ESQ AV ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ U H EL TENAYO	TLA/DOP/R-28/IR-006/2024	U. H. EL TENAYO.	28/03/2024	26/04/2024	CONTRATO	X	100%	0%	150101	RAMO28 2024	1,677,519.11
											Total (13)	137,942,381.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
 Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.


 Mtro. Raciél Pérez Cruz
 Presidente Municipal

Presidencia Municipal

 Tlalnepantla de Baz
 2025 - 2027


 Mtro. Ricardo Santos Arreola
 Tesorero Municipal

Tesorería Municipal

 Tlalnepantla de Baz
 2025 - 2027


 Arq. Ana Luisa Cambrón Degollado
 Directora de Infraestructura Urbana

Dirección de Infraestructura Urbana

 Tlalnepantla de Baz
 2025 - 2027